

Y-talon muuttosuunnitelma 2010-2012

Päivi Leikkola
Ylihoitaja



Johdanto

- Muutot aloitetaan porrastetusti syyskuun 2012 aikana, 4 vaihetta
- Muutot aloitetaan yhtä aikaa sekä sairaanhoitopiirin että Seinäjoen kaupungin terveyskeskuksen osalta
- Muuton aikatauluttamisen tavoitteena on ollut mahdollistaa mahdollisimman tehokas ja toimiva toiminnan käynnistäminen ja uusien tilojen käyttöönotto

muuttosuunnitelma

- apuväline ja ohje Y-taloon muuttaville muuton suunnitteluun ja toteutukseen
- Y-talon varsinaiset rakentamistyöt tulevat päättymään vuoden 2012 alussa, tämän jälkeen vastaanottotarkastukset (6kk)
- 1.8.2012 lähtien tilojen virallisen vastaanoton jälkeen käynnistyy välittömästi Y-taloon muuttavien yksiköiden muuton valmistelu.

- vastuuhenkilöt ovat tiiviissä yhteydenpidossa eri tukipalvelujen kanssa.
- Vastuuhenkilöiden tehtävänä on huolehtia ja organisoida yksikön muuton valmistelu siten, että yksikön uudet tilat ovat täysin käyttöönotto- ja toiminta kunnossa varsinaiseen käyttöönottopäivään mennessä (ns. muuttopäivä).

- Vastuuhenkilöiden tehtävänä on organisoida, valmistella ja johtaa käytännön tasolla tuleva muutto uusiin tiloihin yhteistyössä muuttoorganisaation henkilökunnan kanssa.

- Muuton käytännönvalmistelu tulee tarvitsemaan täysipäiväistä työpanosta noin 3-6kk ennen muuttoa yksikön koosta ja toiminnan muutoksesta riippuen.
- Muuttopäivä: varsinainen muutto tapahtuu siten, että toiminta alkaa yhden päivän aikana, alkaen klo 9. Yksikön muuttoa valmistelevaa aikaa on varattava yksikköä kohden 2-3 viikkoa.

Elokuu	Tilojen valmistelua ja järjestelmien viimeistelyä	sijainti Y-talossa	muuttoreitti y-talossa	hissi-numero	toiminta käynnis-tyy
Y-info	uusi toiminta	Pääoven vieressä YD 1.kerros	2.kerros, (pyörätuolit, paarit)		elokuu
0. VIIKKO väliviikko 3-7.9.2012	Tilojen valmistelua ja järjestelmien viimeistelyä				
1. VIIKKO MUUTTOVIIKKO Ryhmä 1. 10.9-14.9.2012	vanha sijainti	sijainti Y-talossa	muuttoreitti y-talossa	hissi numero	toiminta käynnistyy
Kahvila Jasmin	uusi toiminta	Keskuskatu 2.kerros	2.kerros	H46, tai H47	maanantai
Y-röntgen	Huhtalantie 10 ja toiminnan laajentuminen	YC 1.kerros	1.kerros yhdyskäytävä		maanantai
Terveyskeskuksen akuuttiosasto	Huhtalantie 10	YC 2.kerros	Y-talon pääovi	H46, H47	keskiviikko
Päivystyskeskus	päivystyspoliklinikka D-osa 0.kerros + Seinäjoen Tk päivystys,Huhtalantie 10	YA 1.kerros	1.kerros /esh Päivystyskeskuksen pääovi/pth		keskiviikko
Päivystysosasto	tarkkailuosasto/ppkl D-osa 0.kerros	YB 1.kerros	1.kerros yhdyskäytävä		keskiviikko
SEAMK	Koskenalantie 17	YD 3.kerros	Y-talon pääovi	H41, H42	torstai

2. VIIKKO VÄLIVIKKO 17.9-21.9.2012	Tilojen valmistelua ja järjestelmien viimeistelyä				
3. VIIKKO MUUTTOVIIKKO Ryhmä 2. 24.9-28.9.2012	vanha sijainti	sijainti Y-talossa	muuttoreitti y-talossa	hissi-numero	toiminta käynnistyy
Terveyskeskuksen vastaanotto	Huhtalantie 10	YA 2.kerros	Y-talon pääovi	H41, H42, H46, H47	maanantai
Kliininen kemia/ näytteenotto	E-osa 2.kerros+ Huhtalantie 10	YB 2.kerros	2.kerros yhdyskäytävä+ Y-talon pääovi	käytävä, H48	maanantai
Tehostettu avosairaanhoito	Huhtalantie 10	YA 2.kerros	Y-talon pääovi	H43	tiistai
Kliininen fysiologia ja isotooppi	E-osa 2.kerros	YB 3.kerros	2.kerros yhdyskäytävä	H48	tiistai
Dialyysiosasto	D-osa 1.kerros	YC 1.kerros	1.kerros yhdyskäytävä	käytävä	torstai
4. VIIKKO VÄLIVIKKO 1.10-5.10.2012	Tilojen valmistelua ja järjestelmien viimeistelyä				
5. VIIKKO MUUTTOVIIKKO Ryhmä 3. 8.10-12.10.2012					
Kuntoutusosasto, Seinäjoen terveyskeskus	Huhtalantie 10	YC 4.kerros	Y-talon pääovi	H46, H47	maanantai
Fysioterapia- ja toimintaterapia (Seinäjoen kaupunki+ EPSHP)	Huhtalantie 10+ C-osa 0.kerros+ TA-talo	YA 3.kerros	Y-talon pääovi/pth + apuvälinekeskuksen ovi+ 1.kerros yhdyskäytävä	H41, H42, H46, H47	tiistai
Seinäjoen kaupungin terveyskeskuksen hallinto	Huhtalantie 10	YD 4.kerros	Y-talon pääovi	H41, H42	tiistai
Seinäjoen kaupungin terveyskeskuksen arkisto	Huhtalantie 10	YC 0. kerros	Y-talon pääovi	H41, H42	tiistai

6.VIIKKO VÄLIVIIKKO 15.10-19.10.2012	Tilojen valmistelua ja järjestelmien viimeistelyä				
7. VIIKKO MUUTTOVIIKKO Ryhmä 4. 22.10-26.10.2012	vanha sijainti	sijainti Y-talossa	muuttoreitti y-talossa	hissi-numero	toiminta käynnistyy
Kliininen neurofysiologia	C-osa 3.kerros	YD 2.kerros	2.kerros yhdyskäytävä	käytävä	maanantai
Geriatrian poliklinikka	C-osa 3.kerros	YD 3.kerros	2.kerros yhdyskäytävä	H41, H42	maanantai
Kuntoutus osasto/EPShp	A-osa 3.kerros,2.kerros ja 4.kerros	YC 3.kerros	1.kerros yhdyskäytävä 2.kerros yhdyskäytävä	H46, H47, H48	tiistai
Geropsykiatrian poliklinikka ja osasto	T6 T/C-talo 1.kerros	YA 4.kerros	Y-talon pääovi	H46, H47	torstai